

Miechów-Charsznica 10.06.2020 r.

Znak: W.0051.51.2020

Pan Tomasz Kowal
Radny Gminy Charsznica
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Dotyczy: Interpelacji z dnia 1 czerwca 2020 roku Pana Tomasza Kowal, Radnego Gminy Charsznica.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Tomasza Kowal, w sprawie remontu dróg/ulic w Miechowie-Charsznicy informuję:

Zgodnie z obowiązującym Wykonawcę harmonogramem robót realizacji inwestycji, aby wykonać nową nawierzchnię bitumiczną należało wykonać roboty rozbiórkowe, a następnie zamontować elementy uliczne (obrzeża, krawężniki), wykonać podbudowę na poszerzeniach jezdni pod zjazdami, chodnikami. Dopiero po zrealizowaniu tych elementów można przystąpić do wykonywania nawierzchni bitumicznej jezdni.

Zgodnie z harmonogramem Wykonawca zaplanował wykonywanie nawierzchni bitumicznej w terminie od 1 do 31 lipca 2020r.

Realizacja inwestycji polegająca na wymianie nawierzchni bitumicznej i konstrukcyjnej jezdni zawsze prowadzi do znacznych utrudnień.

Wszystkie wnioski mieszkańców, gdzie zgłaszano utrudnienia dojazdu do posesji przekazywano Wykonawcy robót, który sukcesywnie starał się je realizować.

Przebudowa dróg gminnych została podzielona na dwa zadania:

Zadanie 1 – ul. Mickiewicza, ul. Rzemieślnicza, ul. Kościuszki

– termin realizacji do 31.08.2020 roku, wykonawca P.P.H.U. BUD-RYS

Lp.	Rodzaje robót	Termin realizacji
1	Roboty rozbiórkowe, geodezja	01.02.2020r. - 29.02.2020r.
2	Montaż krawężników oraz obrzeży betonowych	01.03.2020r. - 15.04.2020r.
3	Wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej	01.04.2020r. - 30.06.2020r.
4	Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej	01.07.2020r. - 31.07.2020r.
5	Wykonanie umocnienia poboczy drogi	01.08.2020r. - 15.08.2020r.
6	Uporządkowanie terenów zielonych	16.08.2020r. - 31.08.2020r.
7	Docelowa organizacja ruchu	16.08.2020r. - 31.08.2020r.

Zadanie 2 – ul. Pileckiego, ul. Osiedlowa, ul. Pomowska

- termin realizacji do 31.08.2020r., wykonawca P.P.H.U. BUD-RYS

Lp.	Rodzaje robót	Termin realizacji
1	Roboty rozbiórkowe, geodezja	01.04.2020r. - 30.04.2020r.
2	Montaż krawężników oraz obrzeży betonowych	20.04.2020r. - 31.05.2020r.
3	Wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej	15.05.2020r. - 30.06.2020r.
4	Wymiana istniejących wpustów deszczowych	10.06.2020r. - 30.06.2020r.
5	Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej	01.07.2020r. - 31.07.2020r.
6	Wykonanie umocnienia poboczy drogi	01.08.2020r. - 17.08.2020r.
7	Uporządkowanie terenów zielonych	18.08.2020r. - 31.08.2020r.
8	Docelowa organizacja ruchu	18.08.2020r. - 31.08.2020r.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zebrak